

"Утверждаю"  
 Генеральный директор  
 ООО УК "Строим будущее"

*И.И. Назыров*  
 И.И. Назыров



Выполнение работ по содержанию и ремонту  
 общего имущества МКД  
 по УК Строим будущее  
 на 31.03.2015 год

Показатели	сроки окончания работ	Ед. изм.	План		Факт	
			факт объем	тыс руб.	факт объем	тыс руб.
Количество домов		дом	88			
Общая площадь		т. м2	853			
Количество квартир		кв.	15 099			
Количество подъездов		под.	363			
<b>Ремонт кровли</b>						
даточный ремонт кровли	30.10.15	м2	130	65,0		
уборка снега с кровли	30.10.15	дом	2	200,0		
платровка дефлектора	30.10.15	м2	1 439	312,0		
обследование вентиляционной системы	30.10.15	дом	88	405,9	33	145,0
ППР кровли	30.10.15	дом	88	872,2		
<b>Система отопления</b>						
Ремонт системы отопления	30.08.15	дом	86	23 090,0		
система восстановления						
Ремонт ГВС	30.06.15	дом	86	15 921,1	61	8 761,0
Ремонт ХВС	30.06.15	дом	86	6 481,3	64	4 452,4
Ремонт канализации	30.06.15	дом	86	4 335,0	64	2 751,1
<b>Герметизация домов</b>						
установка кружки	01.10.15	под.	328	122,1		
установка доводчиков	01.10.15		270	612,8		
Установка тамбурных дверей	01.10.15	шт.				
ремонт тамбурных дверей	01.10.15	шт.	28	140,0		
Смена входных дверей	01.10.15	шт.	15	310,0		
ППР д/звонка	01.10.15	под.	320	895,7		
герметизация подъездов	01.10.15	под.	354	890,8		
Ремонт д/звонка	01.10.15	под.	45	11 859,0	15	3 550,0
<b>Ремонт фасада</b>						
ремонт температурных швов	01.10.15	к.п.	157	175,0		
ремонт входов	01.10.15	под.	22	270,0		
ремонт м/п швов	01.10.15	м.п.	705	372,0		
ремонт откосов, крылец	01.10.15	м2	360	268,0		
восстановление фасадной плитки	01.10.15	м2	155	256,0		
ремонт, покраска балконов	01.10.15	м2	3 070	346,0		
ремонт свертной кладки	01.10.15	м2	120	416,0		
итого				<b>68 615,9</b>		<b>19 660</b>
акты готовности	30.08.15	дом	85			
паспорта готовности	30.08.15	дом	85			
<b>Благоустройство</b>						
ремонт дорог	01.10.15	м2	780	905,0		
побелка деревьев	31.05.15	шт.	734	12,0		
вывоз черепицы	31.05.15	м3	335	82,4		
отлов бродячих животных	01.10.15	шт.		19,0		
закупка деревьев	31.05.15	шт.	115	65,1		
закупка кустарников	31.05.15	шт.	405	128,0		
закупка газон. травы	31.05.15	кг	27	6,5		
закупка рассады	31.05.15	шт.	14 350	368,0		
закупка семян	31.05.15	кг	8	58,1		
заготовка гравия	01.10.15	т	581	342,0		
закупка технической соли	01.10.15	т	37	225,1		
установка ограждений газонов	01.10.15	м.п.	860	765,0		
установка мифов(объемных фигур)	01.10.15	шт.	5	330,0		
закупка баков ТБО	01.10.15	шт.	676	479,2		
платровка урн,семенах,Мифов	31.05.15	м2	1 349	484,0		
ремонт МАФов	31.05.15	шт.	283	149,8		
итого по благоустройству				<b>4 419,26</b>		
Итого				<b>73 035,17</b>		<b>19 659,54</b>
Непредвиденные расходы		т.руб.		<b>3 534,00</b>		
Всего :				<b>76 570,15</b>		<b>19 659,54</b>

Подготовили:  
 Ведущий инженер ПТО

*Дуплинских Г.А.*

Дуплинских Г.А.

Заместитель Генерального директора по финансам

*Фитхельбаннова Р.Р.*

Фитхельбаннова Р.Р.