



"Утверждаю"  
 Генеральный директор  
 ООО УК "Строим будущее"  
 Н.Н.Назаров

Выполнение работ по содержанию и ремонту  
 общего имущества МКД  
 по УК Строим будущее  
 на 30.09.2015 год

Показатели	сроки окончания работ	Ед изм	План		Факт	
			факт объем	тыс руб.	факт объем	тыс руб.
Количество домов		дом	88			
Общая площадь		т м2	853			
Количество квартир		кв.	15 099			
количество подъездов		под.	363			
<b>Ремонт кровли</b>						
паточный ремонт кровли	30.10.15	м2	130	65,0	280	102,06
уборка снега с кровли	30.10.15	дом	2	200,0	2	102,00
пokrаска дефлекторов	30.10.15	м2	1 199	264,0	1 320	151,20
обследование вентиляционных	30.10.15	дом	88	405,9	88	405,9
ППР кровли	30.10.15	дом	88	872,2	88	872,2
<b>Система отопления</b>						
Ремонт системы отопления	30.08.15	дом	88	23 090,0	63	23 091,3
<b>система водоснабжения</b>						
Ремонт ГВС	30.06.15	дом	88	15 921,1	88	15 280,4
Ремонт ХВС	30.06.15	дом	88	6 481,3	88	6 481,3
Ремонт канализации	30.06.15	дом	88	4 335,0	88	4 331,8
<b>Герметизация домов:</b>						
установка пружин	01.10.15	под.	328	122,1		
установка доводчиков	01.10.15		270	612,8		
Установка тамбурных дверей	01.10.15	шт.				
ремонт тамбурных дверей	01.10.15	шт.	28	140,0		
Смена входных дверей	01.10.15	шт.	15	310,0	19	410,0
ППР окон	01.10.15	под.	320	895,7		
герметизация подъездов	01.10.15	под.	354	890,8		
Ремонт окон	01.10.15	под.	45	11 859,0	45	11 942,0
<b>Ремонт фасада</b>						
ремонт температурных швов	01.10.15	м.п.	157	100,0		
ремонт окон	01.10.15	м2	553	270,0	976	131,80
ремонт мп швов	01.10.15	м.п.	705	372,0	952	333,91
ремонт отмостки, крыльца	02.10.15	м2	150	82,0	177	109,70
восстановление фасадной плитки	01.10.15	м2	355	256,0		
ремонт, покраска балконов	01.10.15	м2	3 386	404,0	3 856	567,55
ремонт мостоводов	01.10.15	м.п.	792	250,0	462	150,30
ремонт окрестной кладки	01.10.15	м2	120	416,0	227	180,00
<b>итого</b>				<b>68 614,9</b>		<b>64 643</b>
акты готовности	30.08.15	дом	85			
паспорта готовности	30.08.15	дом	85			
<b>Благоустройство</b>						
ремонт дорог	01.10.15	м2	780	905,0	201	188,00
устройство пешеходных дорожек	01.10.15	м2			281	451,00
побелка деревьев	31.05.15	шт.	734	12,0		
заполнение черепицы	31.05.15	м3	335	82,4	430	96,00
отдел бродячих животных	01.10.15	шт.		19,0		
закупка дерна	31.05.15	шт.	115	65,1	183	73,50
закупка кустарников	31.05.15	шт.	405	128,0	3	7,92
закупка газон. травы	31.05.15	кг	27	6,5		
закупка раскаты	31.05.15	шт.	14 350	368,0	16 335	337,09
закупка семян	31.05.15	кг	8	58,1		
заготовка песка	01.10.15	т	581	342,0	670	275,20
закупка технической солом	01.10.15	т	37	225,1		
установка отражающей газонной	01.10.15	м.п.	860	765,0	707	1 240,88
установка мафол(объемных фигур)	01.10.15	шт.	5	330,0	13	407,35
закупка баков ТБО	01.10.15	шт.	676	479,2	705	648,92
покраска урн, скамеек, Мафол	31.05.15	м2	2 698	478,0	2 718	219,30
ремонт МАФов	31.05.15	шт.	283	149,8	71	52,00
закупка урн						
<b>итого на благоустройство</b>				<b>4 413,26</b>		<b>3 997,16</b>
<b>Итого</b>				<b>73 028,17</b>		<b>68 640,58</b>
Непредвиденные расходы		т руб		<b>3 534,00</b>		
<b>Всего</b>				<b>76 570,15</b>		<b>68 640,58</b>

Подготовили:  
 Ведущий инженер ПТО

*[Signature]*

Дуплинских Г.А.

Заместитель Генерального директора по финансам

*[Signature]*

Фитхельбянова Р.Р.

Согласовал:

Исполнительный директор

Ибрагимов Р.А.



"Утверждено"

Генеральный директор

ООО УК "Строим будущее"

Н.И.Назаров

Выполнение работ по содержанию и ремонту  
общего имущества МКД  
по ООО "Прибрежный-1"  
на 30.09.2015 год

Показатели	сроки окончания работ	Ед. изм.	План		Факт	
			физ. объем	тыс.руб.	физ. объем	тыс.руб.
Количество домов		дом	29			
Общая площадь		кв.м	264			
Количество квартир		кв.	4 486			
количество подъездов		под.	109			
<b>Ремонт кровли</b>						
детальный ремонт кровли	30.10.15	кв.м				
уборка снега с кровли	30.10.15	дом				
покраска дефлекторов	30.10.15	кв.м	1 199	264,00	1 320	151,20
обследование вентиляционных	30.10.15	дом	29	117,00	29	117,00
ППР кровли	30.10.15	дом	29	298,00	29	298,00
<b>Система отопления</b>						
Ремонт системы отопления	30.08.15	дом	29	7 720,91	16	7 720,90
система водоснабжения						
Ремонт ТВС	30.06.15	дом	29	6 047,10	29	6 014,60
Ремонт ХВС	30.06.15	дом	29	1 977,30	29	1 977,30
Ремонт канализации	30.06.15	дом	29	1 506,00	29	1 506,00
<b>Герметизация домов:</b>						
установка пробок	01.10.15	шт	100	38,10		
установка доводчиков	01.10.15	шт	85	192,90		
Установка тамбурных дверей	01.10.15	шт				
ремонт тамбурных дверей	01.10.15	шт				
Смена входных дверей	01.10.15	шт	10	200,0	12	250,00
ППР дверей	01.10.15	под.	100	110,0		
герметизация подъездов	01.10.15	под.	100	181,0		
<b>Ремонт балконов</b>	01.10.15	под.	3	1 559,0	3	1 659,00
<b>Ремонт фасада</b>						
ремонт температурных швов	01.10.15	м.п.				
ремонт швов	01.10.15	кв.м	546	150,00	536	91,80
ремонт м/о швов	01.10.15	кв.м	390	214,00	549	192,20
ремонт откосов, крылец	01.10.15	кв.м	90	42,00	120	71,70
восстановление фаянсовой плитки	01.10.15	кв.м				
ремонт , покраска балконов	01.10.15	кв.м	316	58,00	847	81,40
ремонт москитов						
ремонт окармиченной кладкой	01.10.14	кв.м	120	416,00	227	180
<b>Итого:</b>				<b>21 091,31</b>		<b>20 311,10</b>
акты готовности	30.08.15	дом	29			
паспорта готовности	30.08.15	дом	29			
<b>Благоустройство</b>						
ремонт дорог	01.10.15	кв.м	103	138,00		
устройство пешеходных дорожек	01.10.15	кв.м			8	13,00
побелка деревьев	31.05.15	шт	25	1,0		
заказ чернозема	31.05.15	кв.м	115	20,0	100	22,00
отлов бродячих животных	01.10.15	шт.				
закупка деревьев,	31.05.15	шт	23	13,8	80	20,10
закупка кустарников	31.05.15	шт	105	50,0	3	7,92
закупка газон. травы	31.05.15	кг	16	4,5		
закупка рассады	31.05.15	шт	4 050	162,0	6 735	126,85
закупка семян	31.05.15	кг	5	31,0		
закупка песка	01.10.15	т	160	101,0	190	77,90
закупка технической соли	01.10.15	т	12	58,0		
установка ограждений газонов	01.10.15	м.п.	210	313,0	258	406,80
установка нафоя(объемных фигур)		шт.	1	110,00	3	119,50
закупка баков ТБО		шт.	178	140,00	282	129,72
покраска урн, скамеек,Мафов	31.05.15	кв.м	420	115,00	632	55,20
ремонт МАФов	31.05.15	шт	119	56,40	11	2,00
<b>итого по благоустройству</b>				<b>1 313,70</b>		<b>980,99</b>
<b>Итого</b>				<b>22 405,01</b>		<b>21 292,09</b>
Непредвиденные расходы		т.руб		1 113,00		
<b>Всего:</b>				<b>23 518,01</b>		<b>21 292,09</b>

Подготовили:  
Ведущий инженер ПТО

Заместитель Генерального директора по финансам

Согласовал:

Исполнительный директор

Дуплинских Г.А.

Фатхельбянова Р.Р.

Ибрагимов Р.А.



"Утверждаю"  
 Генеральный директор  
 ООО УК "Строим будущее"



Н.Н.Назаров

Выполнение работ по содержанию и ремонту  
 общего имущества МКД  
 по ООО "Прибрежный-2"  
 на 30.06.2015 год

Показатели	сроки окончания работ	Ед. изм.	Итого		Факт	
			шт.	тыс.руб.	факт объем	тыс.руб.
Количество домов		дом	19			
Общая площадь		т. м2	230			
Количество квартир		кв	4 026			
Количество подъездов		под	97			
<b>Ремонт кровли</b>						
заочный ремонт кровли	30.10.15	м2				
уборка снега с кровли	30.10.15	дом				
поиск дефекторов	30.10.15	м2				
обследование вентиляционных	30.10.15	дом	19	104,0	19	104,0
ППР кровли	30.10.15	дом	19	146,0	19	146,0
<b>Система отопления</b>						
Ремонт системы отопления	30.08.15	дом	19	5 203,0	19	5 204,0
система водоснабжения						
Ремонт ГВС	30.06.15	дом	19	3 866,0	19	3 258,0
Ремонт ХВС	30.06.15	дом	19	999,0	19	999,0
Ремонт канализации	30.06.15	дом	19	428,0	19	425,0
<b>Герметизация домов</b>						
установка пружин	01.10.15	шт.	54	21,0		
установка доводчиков	01.10.15	шт.	68	154,0		
Установка тамбурных дверей	01.10.15	шт.				
ремонт тамбурных дверей	01.10.15	шт.				
Смазка входных дверей	01.10.15	шт.	3	60,0	3	60,0
ППР дверей	01.10.15	под	63	88,0		
герметизация подъездов	01.10.15	под	97	116,0		
Ремонт дверей	01.10.15	под	34	7 940,0	34	7 926,0
<b>Ремонт фасада</b>						
ремонт температурных швов	01.10.15	м.п.				
ремонт швов	01.10.15	м2			440	40,00
ремонт м/п швов	01.10.15	м.п.				
ремонт откосов, крылец	01.10.15	м2				
восстановление фасадной плитки	01.10.15	м2				
ремонт, покраска цоколя	01.10.15	м2	2 097	210,0	2 437	341,00
ремонт моновентов						
ремонт окрестной кладки		шт.				
<b>итого</b>				<b>19 335,00</b>		<b>18 503,0</b>
акты готовности	30.08.15	дом	19,00			
паспорта готовности	30.08.15	дом	19,00			
<b>Благоустройство</b>						
ремонт дорог	01.10.15	м2	146	140,0	201	188,00
устройство пешеходных дорожек	01.10.15	м2			273	438,00
побелка деревьев	31.05.15	шт.				
вывоз черепицы	31.05.15	м3	60	13,0	120	26,00
опыл бродячих животных	01.10.15	шт.				
закупка деревьев	31.05.15	шт.	32	17,0	72	37,00
закупка вустариков	31.05.15	шт.	100	17,0		
закупка газон травы	31.05.15	кг	11	2,0		
закупка раскаты	31.05.15	шт.	4 000	80,0	4 051	83,00
закупка семян	31.05.15	кг	1	11,0		
заготовка песка	01.10.15	т	121	83,0	150	62,00
закупка технической соли	01.10.15	т	9	54,0		
установка ограждений газонов	01.10.15	м.л.	200	132,0	179	285,00
установка мафол (объемных фигур)	01.10.15	шт.			1	40,00
закупка бревна ТБО	01.10.15	шт.	148	104,0	300	272,00
покраска урн, скамеек, Мафол	31.05.15	м2	1 446	134,0	1 049	67,00
ремонт МАФов	31.05.15	шт.	42	65,0		
<b>итого по благоустройству</b>				<b>852,00</b>	<b>21</b>	<b>40,00</b>
<b>Итого</b>				<b>20 187,00</b>		<b>20 041,0</b>
Непредвиденные расходы		т.руб.		724,00		
<b>Всего :</b>				<b>20 911,00</b>		<b>20 041,0</b>

Подготовили:  
 Ведущий инженер ПТО

*Дер...*  
 Дудинских Г.А.

Заместитель Генерального директора по финансам

*Фятхельбаннова Р.Р.*  
 Фятхельбаннова Р.Р.

Согласовал:

Исполнительный директор

*Ибрагимов Р.А.*  
 Ибрагимов Р.А.



"Утвержаю"

Генеральный директор  
ООО УК "Строим будущее"

И.И. Назаров

Выполнение работ по содержанию и ремонту  
общего имущества МКД  
по ООО "Радужный"  
на 30.09. 2015 год



Показатели	сроки окончания работ	Ед. изм.	План		Факт	
			факт объем	тыс.руб.	факт объем	тыс.руб.
Количество домов		дом	30			
Общая площадь		кв. м2	238			
Количество квартир		кв.	4 210			
количество подъездов		под.	102			
<b>Ремонт кровли</b>						
латочный ремонт кровли	30.10.15	м2	130	65,0	280	102,06
уборка снега с кровли	30.10.15	дом	2	200,0	2	102,00
покраска дефлекторов	30.10.15	м2				
обследование вентиляционных систем	30.10.14	дом	30	120,0	30	120,00
ППР кровли	30.10.15	дом	30	278,0	30	278,00
<b>Системы отопления</b>						
Ремонт системы отопления	30.08.15	дом	30	6 618,0	18	6 618,4
система водоснабжения						
Ремонт ГВС	30.06.15	дом	30	3 442,0	30	3 442
Ремонт ХВС	30.06.15	дом	30	1 965,0	30	1 965,0
Ремонт канализации	30.06.15	дом	30	1 375,0	30	1 375,0
<b>Герметизация домов:</b>						
установка прошки	01.10.15	шт	110	42,0		
установка дождевиков		шт	62	141,0		
Установка тамбурных дверей	01.10.15	шт				
ремонт тамбурных дверей	01.10.15	шт				
Смена входных дверей	01.10.15	шт	2	50,0	4	100,00
ППР лифтов	01.10.15	под.	102	536,0		
герметизация подъездов	01.10.15	под.	102	408,0		
Ремонт лифтов	01.10.15	под.	8	2 360,0	8	2 357,0
<b>Ремонт фасада</b>						
ремонт температурных швов	01.10.15	м.п.	157	100,0		
ремонт швов	01.10.15	м2	7	120,0		
ремонт м/п швов	01.10.15	м.п.	315	158,0	403	141,71
ремонт откосов, крылец	01.10.15	м2	60	40,0	57	38,0
восстановление фасадной плитки	01.10.15	м2	155	256,0		
ремонт, покраска подоконников	01.10.15	м2	973	136,0	572	145,2
ремонт молотковых	01.10.15	м.п.	792	250,0	462	150,3
ремонт стальной кладовой	01.10.15	м2				
<b>итого:</b>				<b>18 660,0</b>		<b>16 934,6</b>
акты готовности	30.08.15	дом	30,00			
паспорта готовности	30.08.15	дом	30,00			
<b>Благоустройство</b>						
ремонт дорог	01.10.15	м2	264	250,0		
устройство пешеходных дорожек	01.10.15	м2				
обработка деревьев	31.05.15	шт	651	10,0		
защита черенками	31.05.15	м3	100	26,4	100	22,00
опил бродячих животных	01.10.15	шт	24	19,0		
закупка деревьев,	31.05.15	шт	50	29,0	24	8,40
закупка кустарников	31.05.15	шт	200	61,0		
закупка газон. травы	31.05.15	кг				
закупка раскаты	31.05.15	шт	3 300	66,0	2 233	43,24
закупка семян	31.05.15	кг	2	9,0		
заготовка почвы	01.10.15	т	250	130,0	250	102,50
закупка технической соли	01.10.15	т	8	54,0		
установка ограждений газонов	01.10.15	м.п.	300	200,0	137	245,08
установка мафев(обычных фигур)	01.10.15	шт	1	110,0	8	247,85
закупка бегов ТБО	01.10.15	шт	350	235,2	103	69,22
покраска урн, скамеек, Мафев	31.05.15	м2	730	201,0	957	90,00
ремонт МАФов	31.08.15	шт	65	23,4	60	50,00
<b>итого по благоустройству</b>				<b>1 424,00</b>		<b>889,79</b>
<b>Итого</b>				<b>20 084,00</b>		<b>17 824,4</b>
Внебюджетные расходы		т.руб.		<b>1 002,00</b>		
<b>Всего:</b>				<b>21 086,00</b>		<b>17 824,4</b>

Подготовили:  
Ведущий инженер ПТО

*С.Д.*

Дуплинских Г.А.

Заместитель Генерального директора по финансам  
Согласовал:

*Р.Ф.*

Фатхельбаянова Р.Р.

Исполнительный директор

*И.И. Назаров*

Ибрагимов Р.А.



"Утверждаю"  
 Генеральный директор  
 ООО УК "Строим будущее"



Н.И. Назаров

Выполнение работ по содержанию и ремонту  
 общего имущества МКД  
 по ООО "Замоскворецкое"  
 на 30.06.2015 год

Показатели	сроки окончания работ	Ед. изм.	План		Факт	
			физ. объем	тыс руб.	физ. объем	тыс руб.
Количество домов		дом	10			
Общая площадь		т. м2	121			
Количество квартир		кв.	2 377			
количество подъездов		под.	55			
<b>Ремонт кровли</b>						
леточный ремонт кровли	30.10.14	м2				
уборка снега с кровли	30.10.14	дом				
покраска дефлекторов	30.10.14	м2				
обслуживание вентиляторы	30.10.15	дом	10	64,9	10	64,90
ППР кровли	30.10.15	дом	10	150,2	10	150,20
<b>Система отопления</b>						
Ремонт системы отопления	30.08.15	дом	10	3 548,1	10	3 548,0
система водоснабжения						
Ремонт ГВС	30.06.15	дом	10	2 566,0	10	2 565,8
Ремонт ХВС	30.06.15	дом	10	1 540,0	10	1 540,0
Ремонт канализации	30.06.15	дом	10	1 026,0	10	1 025,8
<b>Герметизация домов:</b>						
установка пружин	01.10.15	под.	64	21,0		
установка доводчиков		шт	55	124,9		
Установка тамбурных дверей	01.10.15	шт				
ремонт тамбурных дверей	01.10.15	шт	28	140,0		
Смена входных дверей	01.10.15	шт				
ППР подъездов	01.10.15	под.	55	161,7		
герметизация подъездов	01.10.15	под.	55	185,8		
<b>Ремонт фасада</b>						
ремонт температурных швов	01.10.15	м.п.				
ремонт балконов	01.10.15	м2				
ремонт м/п швов	01.10.15	м.п.				
ремонт откосов, крылец	01.10.15	м2				
восстановление фасадной плитки	01.10.15	м2				
ремонт , покраска цоколя	01.10.15	м2				
ремонт молниезащиты						
оформление техпаспорта	01.10.14	шт.				
<b>итого</b>				<b>9 528,6</b>		<b>8 894,7</b>
акты готовности	30.08.15	дом	7			
паспорта готовности	30.08.15	дом	7			
<b>Благоустройство</b>						
ремонт дорог	01.10.15	м2	267	377,00		
устройство пешеходных дорожек	01.10.15	м2				
побелка деревьев	31.05.15	шт	58	1,00		
забор черными	31.05.15	м3	60	23,00	110	26,00
опил бродячек животных	01.10.15	шт				
закупка деревьев,	31.05.15	шт	10	5,3	7	8,00
закупка кустарников	31.05.15	шт				
закупка газон. травы	31.05.15	кг				
закупка расклад	31.05.15	шт	3 000	60,0	3 316	84,00
закупка семян	31.05.15	кг	0,4	7,1		
заготовка песка	01.10.15	т	50	28,0	80	32,80
закупка технической соли	01.10.15	т	8	59,1		
установка ограждений газонов	01.10.15	м.п.	150	120,0	133	304,00
установка мафол (объемных фигур)	01.10.15	шт	3	110,0	1	17,00
закупка баков ТБО	01.10.15	шт			20	12,00
покраска урн, скамеек, Мафол	31.05.15	м2	102	28,0	80	7,10
ремонт МАФов	31.05.15	шт	57	5,0		
<b>итого по благоустройству</b>				<b>823,56</b>		<b>473,90</b>
<b>Итого</b>				<b>10 352,16</b>		<b>9 368,60</b>
Непредвиденные расходы		т. руб.		695,00		
<b>Всего :</b>				<b>11 047,16</b>		<b>9 368,60</b>

Подготовили:  
 Ведущий инженер ПТО

*Дуплиских Г.А.*  
*Фитхельбайнова Р.Р.*  
*Ибрагимов Р.А.*

Дуплиских Г.А.

Заместитель Генерального директора по финансам

Фитхельбайнова Р.Р.

Согласовал:

Исполнительный директор

Ибрагимов Р.А.