


"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО УК "Строим будущее"


Н.Н.Назыров

**выполнение плана работ по содержанию и ремонту
общего имущества МКД по ООО УК "Строим будущее"
по состоянию на 30.09. 2013 год**

Показатели	сроки окончания работ	Ед. изм.	План (физ. Объем)	факт (физ. Объем)	% выполн.	план (т.руб.)	факт (т.руб.)	% выполн.
Количество домов		дом		74				
Общая площадь		т. м2		727,404				
Количество квартир		кв.		12585				
количество подъездов		под.		313				
Система отопления								
Ревизия системы отопления	30.08.2013	дом	74	74	100	11902,42	11902,42	100
восстановление теплоизоляции	30.08.2013	м.п.	210	350	167	191,19	68,05	36
обследование вентсистемы	31.12.2013	дом	3		0	47,25		
Система водоснабжения								
Ревизия ГВС	30.06.2013	дом	74	74	100	7486,6	7486,6	100
восстановление теплоизоляции	31.12.2013	п.м.	170	281	165	148,75	30,5	21
Ревизия ХВС	30.06.2013	дом	74	74	100	5181,57	5181,57	100
Ревизия канализации	30.06.2013	дом	74	74	100	2315,14	2299,37	99
Герметизация подъездов:								
установка пружин	01.10.2013	под	316	316	100	118,12	118,12	100
Установка тамбурных дверей	01.10.2013	шт.	4	4	100	21	21	100
ремонт тамбурных дверей	01.10.2013	шт.	105	105	100	151,83	151,83	100
Смена входных дверей	01.10.2013	шт.	17	20	118	178,5	400	224
ППР л/клеток	01.10.2013	под.	301	233	77	96,85	74,95	77
Ремонт л/клеток	01.10.2013	под	46	46	100	9070	9262,09	102
смена спринклеров	01.10.2013	шт	126	126	100	132,3	124	94
закупка баков под ТБО	31.12.2013	шт.	309	367	119	255,32	257,21	101
фасад								
ремонт температурных швов	01.10.2013	м.п.	200	190	95	257,73	211,08	82
ремонт козырьков	01.10.2013	м2	192	125,6	65	141,12	82,4	58
крепление молниеотводов	01.10.2013	м.п.	138		0	101,43		0
ремонт м/п швов	01.10.2013	м.п.	300	772,16	257	166,95	346,14	207
ремонт отмостки	01.10.2013	м3	21	46,00	219	243,69	223,46	92
установка пандусов	01.10.2013	шт.	1		0	5		0
ремонт , покраска цоколя	01.10.2013	дом	10	10	100	236,25	274,68	116
уборка снега с кровли	31.12.2013	дом	2	2	100	156	180	115
покраска дефлекторов	01.10.2013	шт.	44	80	182	52,4	67,06	128
акты готовности	30.08.2013	дом	74	74	100			
паспорта готовности	30.08.2013	дом	74	74	100			
Благоустройство								
расширение, ремонт дороги	01.10.2013	м2	140	145	104	300	100,301	33
установка аншлагов	31.12.2013	шт	1		0	4		0
побелка деревьев	31.05.2013	шт	1368	1368	100	10,32	10,32	100
завоз чернозема	31.05.2013	м3	180	171,42	95	36	36	100
отлов бродячих животных	31.12.2013	шт	146	8	5	160,93	15,89344	10
закупка деревьев,	31.05.2013	шт	100	170	170	92	34	37

Показатели	сроки окончания работ	Ед. изм.	План (физ. Объём)	факт (физ. Объём)	% выполн.	план (т.руб.)	факт (т.руб.)	% выполн.
закупка кустарников	31.05.2013	шт	350	64	18	82,7	39,53	48
закупка газон. Травы	31.05.2013	кг	45	10	22	10,06	1,8	18
закупка рассады	31.05.2013	шт	17500	13649	78	430	240,428	56
закупка семян	31.05.2013	кг	6	5	83	30	28,3463	94
заготовка песка	01.10.2013	т	400	445	111	192,7	235,854	122
закупка технической соли	01.11.2013	т	22	0	0	121	0	0
Проектирование, закупка и монтаж дет. площадки	01.10.2013	шт.	1	1	100	370	531,469	144
покраска урн, скамеек, Мафов	31.05.2013	м2	1126	1126,00	100	309,522	309,5	100
ремонт МАФов	31.05.2013	шт	80	96	120	38	46,96	124
Тех.обсл. и ремонт узлов регул.		дом	74	74	100	5390,07	5390,07	100
Обслуживание приборов водоснабжения		дом	74	74	100	414,62	414,62	100
Итого						46649,33	46197,622	99
Непредвиденные расходы		Т.р уб				3176,02	7486,8	
Всего :						49825,35	53684	108


Подготовила:

Начальник ПТО



Г.А. Дуплинских

Главный экономист



О.В. Струнова

Специалист по благоустройству



Л.М. Костина

Согласовано:

Главный инженер



Г.В. Хасанова

Главный бухгалтер



Р.Р. Фатхельбаянова