

"Утверждаю"

Генеральный директор
ООО УК "Строим будущее"

Н.Н.Назыров




**отчёт по текущему ремонту
по ООО УК Строим будущее"
на 30.06. 2013 год**

Показатели	сроки окончания работ	Ед. изм.	План (физ. Объём)	факт (физ. Объём)	% выполн.	план (т.руб.)	факт (т.руб.)	% выполн.
Количество домов		дом		74				
Общая площадь		т. м2		727,404				
Количество квартир		кв.		12585				
количество подъездов		под.		313				
Система отопления								
Ревизия системы отопления	30.08.2013	дом	74	42	57	11902,42	6755,2	57
восстановление теплоизоляции	30.08.2013	м.п.	170			156,19		0
обследование вентсистемы	31.12.2013	дом	3			47,25		
Система водоснабжения								
Ревизия ГВС	30.06.2013	дом	74	74	100	7486,6	7486,6	100
восстановление теплоизоляции	31.12.2013	п.м.	210		0	183,75		0
Ревизия ХВС	30.06.2013	дом	74	74	100	5181,57	5181,6	100
Ревизия канализации	30.06.2013	дом	74	74	100	2315,14	2315,1	100
Герметизация подъездов:								
установка пружин	01.10.2013	под	316		0	118,12		0
Установка тамбурных дверей	01.10.2013	шт.	4	4	100	21	12	57
ремонт тамбурных дверей	01.10.2013	шт.	105	50	48	151,83	38	25
Смена входных дверей	01.10.2013	шт.	17		0	178,5		0
Ремонт л/клеток	01.10.2013	под	46	29	63	10210	5011,6	49
смена спринклеров	01.10.2013	шт	126		0	132,3		0
закупка баков под ТБО	31.12.2013	шт.	309	81	26	255,32	50,64	20
фасад								
ремонт температурных швов	01.10.2013	м.п.	200	126,8	63	257,73	140,72	55
ремонт козырьков	01.10.2013	м2	192		0	141,12		
крепление молниеотводов	01.10.2013	м.п.	138		0	101,43		
ремонт м/п швов	01.10.2013	м.п.	300		0	166,95		
ремонт отмостки	01.10.2013	м3	21		0	243,69		0
установка пандусов	01.10.2013	шт.	1		0	5,00		0
ремонт, покраска цоколя	01.10.2013	дом	10		0	236,25		0
уборка снега с кровли	31.12.2013	дом	2	2	100	156		0
покраска дефлекторов	01.10.2013	м2	1000		0	52,4		0
акты готовности	30.08.2013	дом	74		0			
паспорта готовности	30.08.2013	дом	74		0			
Благоустройство								
расширение дороги	01.10.2013	м2	140		0	300		0
установка аншлагов	31.12.2013	шт	1		0	4		0
побелка деревьев	31.05.2013	шт	1368	1368	100	10,32	10,32	100
завоз чернозема	31.05.2013	м3	180	171,42	95	36	36	100
отлов бродячих животных	31.12.2013	шт	146		0	160,95		0

закупка деревьев,	31.05.2013	шт	100	170	170	92	34	37
закупка кустарников	31.05.2013	шт	350	54	15	82,7	14,529	18
закупка газон. Травы	31.05.2013	кг	45		0	10,06		0
закупка рассады	31.05.2013	шт	17500	12061	69	430	200,69	47
закупка семян	31.05.2013	кг	1		0	30		0
заготовка песка	01.10.2013	т	400	445	111	192,7	235,85	122
закупка технической соли	01.10.2013	т	22		0	121		0
проектирование дет. площадки	01.10.2013	шт.	1		0	370		0
покраска урн, скамеек, МАФов	31.05.2013	м2	1126	1126,00	100	309,52	309,52	100
ремонт МАФов	31.05.2013	шт	80	80	100	38	38	100
Тех.обсл. и ремонт узлов регул.		дом	74		0	5390,07		0
Обслуживание приборов водоснабжения		дом	74		0	414,62		0
Итого						47352,56	27870	59
Непредвиденные расходы		Т.р уб				2036,15	1015	
Всего :						49388,71	28885	58

Подготовила:

ведущий инженер ПТО



Дуплинских Г.А.


Согласовано:

главный инженер



Хасанова Т.В.

главный бухгалтер



Фатхельбаянова Р.Р.