



**Отчет
о выполнении мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической
эффективности 2021 год**

№ п/п	адрес	кол-во	Запланированные виды работ	начало работ	конец работ
1	37/27	1-8 под	замена стояков системы ГВС + чердак	в марте 21г.	10 мая 2021г.
2	36/7/1	1 (в 12 под ИТП)	установка второго контура подогрева ГВС	в мае 2021г.	в мае 2021г.
3	36/6/2	1-8 под	ремонт трассы ХВС ниже 0	в сентябре 2021г	сентябрь 2021г
4	36/7/1	1 (в 8 под ИТП)	Замена насоса ГВС на Ф50	в июле 2021г	в июле 2021г
5	36/6/1	2 шт	замена грязевиков	в июле 2021г.	в апреле 2021г.
6	36/6/1	2 шт	установка дэаратора	в августе	в сентябре 2021г
7	36/4/1	1 шт	замена теплообменника на отопление	апрель 2021г	1 мая 2021г.
8	36/13	1-2 (под ИТП)	ремонт трассы ГВС ниже 0	01.12.2021	15.12.2021
9	60/03	1-5 под	замена стояков системы ГВС + чердак	в марте 2021г.	10 мая 2021г.
10	9/41	1-5 под	замена стояков системы ГВС + чердак	в марте 2021г.	20 мая 2021г.
11	60/13	1-4 под	замена трассы ГВС ниже "0"	в мае 2021г.	04.06.2021г.
12	9/22	1-5 под	замена трассы ГВС ниже "0"	15.06.2021г	04.07.2021г
13	17/А/3-3	1 шт	замена теплообменника	в марте 2021г.	в апреле 2021г.
14	17/А/3-5;	1 шт	замена насосного оборудования на ГВС	май 2021г	июнь 2021г
15	17/А/3-7	1 шт	замена насосного оборудования на ГВС	в июне 2021г.	июнь 2021г
16	21/25	1-4 под	замена трассы ХВС ниже 0	в июне 2021г.	в марте 2021г.
17	21/24	1-6 под	замена стояков ГВС	в декабре 2020г.	в марте 2021г.
18	21/21	7 под	замена стояков системы ГВС + чердак+ замена трассы ГВС ниже 0	в июле 2021г.	август 2021г
19	Государственная поверка ОДПУ системы теплоснабжения и ХВС		Всего узлов учета в количестве: 61 шт.	в июле 2021г.	август 2021г
20	Ремонт МПШ в жилых домах		2609 м.п.	Июнь 2021г.	Сентябрь 2021г
21	Замена дверей входных групп		В количестве:	Июнь 2021г.	Сентябрь 2021г
22	21/22	1 под.	Утепление торцевой стены на первом этаже	Май 2021г.	Июнь 2021г.
Итого сумма по выполнению мероприятий направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережения					

Также в 2021 году с целью повышения энергоэффективности выполнялись низкзатратные мероприятия по энергосбережению в состав которых входят:

- промывка и опрессовка внутридомых систем отопления и водоснабжения;
- ремонт изоляции трубопроводов системы отопления;
- ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС с применением энергоэффективных материалов
- балансировка распределительных отопительных систем и стояков;
- утепление дверных проемов в подъездах, монтаж/регулировка доводчиков;
- герметизация и утепление межпанельных стыков.

В 2021 году, от ЖКИ РТ получено заключение о пересмотре/подтверждении класса энергоэффективности на 21 жилой дом.

Подготовил:

Главный инженер ООО УК "Строим будущее"

Ожигин С.Н.